



Nekünk szépül

KMOP-5.1.1/C-2F-2009-0003 Havanna Lakótelep Integrált Szociális Rehabilitációja

2011 MÁJ 31.

Városház utca 18. sz. 85-14

Ügyiratszám: E-11-182

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (Székhely: 1184 Budapest, Üllői út 400. Tel.: +36 1 290-2021, Fax: +36 1 291-1415, adószám: 15518008-2-43, bankszámlaszám: 10918001-00000002-39950783, képviselő: Csomó Tamás alpolgármester) mint **Megrendelő** (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Vértess-ÚT Építő és Szolgáltató Kft. (székhely: 2890 Tata, Agostyáni út 78., Tel: +36-34-587-357, Fax: +36-34-587-358, cégjegyzékszám: 11-09-007968, KSH besorolási szám: 12581799-4312-113-11, adószám: 12581799-2-11, Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12028900-00136638-00100008 bankszámlaszám, képviseli: **Patányi Gergely** ügyvezető) mint **Vállalkozó**, (a továbbiakban **Vállalkozó**)

együtt **Szerződő felek** között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények

- 1.1. Szerződő felek „Budapest XVIII. kerület Kondor Béla sétány megújítása és étellel való megtöltése” (KE-3799/2011) tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye alapján 2011. április 13.-án vállalkozási szerződést kötöttek a Budapest XVIII. ker. Kondor Béla sétány II. szakasz, hrsz. 151159/46 és 151159/48 alatti sétányszakasz felújításának generál kivitelezési munkáinak elvégzésére.
- 1.2. A közbeszerzési eljárás során **Megrendelő** mint ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban a szerződéskötés tervezett időpontját 2011.04.08. napjában határozta meg. Az eljárás elhúzódása miatt a szerződéskötésre ténylegesen 2011. április 13-án került sor, azaz a tervezett határidőnél 5 nappal később.
- 1.3. A vállalt generál kivitelezés a szerződésben foglaltak szerinti határidőben elkezdődött és a tervezett ütemben haladt a tényleges közműfeltárások elvégzéséig. A közművek feltárása során derült ki, hogy a tervező által leszállított közműterveken szereplő közművezetékek közül a gázvezeték tényleges nyomvonala nem a terveken szereplő nyomvonalon halad. Ez az eltérés a védőtávolságok betartása miatt az új közvilágítás elektromos nyomvonalát, valamint a tervezett lámpatestek telepítését megváltoztatta. **Vállalkozó** kérte a probléma tisztázását, a szakági mérnöki ellenőr a munkavégzést 2011.04.26-án a tervező állásfoglalásig 2011.04.28-ig, azaz 3 napra felfüggesztette.
- 1.4. A Fővárosi Csatornázási Művelés Kft. (FCSM Zrt.) a helyszíni bejáráson megállapította, hogy a menkaterületen található 15 db csatorna akna fedelapját a burkolati szintre fel kell emelni. A 15 db aknából 9 db akna átépítése is szükséges, melynek átépítése az FCSM Zrt. saját beruházásában készül el. A szükséges adminisztrációs teendőkkel együtt az



Nekünk szépül

KMOP-5.1.1/C-2F-2009-0003 Havanna Lakotelep Integrált Szociális Rehabilitációja

FCSM Zrt. kivitelezése kb. 10 napot vesz igénybe. Az akna átépítéséig és a fedlapok szintbecmeléséig a munkavégzést csak korlátozott körülmények között, csökkentett létszámmal tudja a **Vállalkozó** végezni, így a 15 db akna átépítéséhez szükséges többletidő összesen 15 nap.

1.5. Mivel a közmuvelőszolgáltató által végzendő munkák a szerződéskötést követően nagymértékben akadályozzák a kivitelezés vállalt határidőben történő teljesítését, a **Vállalkozó** kérte a végteljesítési határidő meghosszabbítását 2011. június 20.-ig. A projekt Műszaki Ellenőr és a **Megrendelő** az akadályoztatásokat figyelembe véve, valamint a Kbt. 99. § (1) bekezdése és a 303. §-ban foglaltak szerint összesen 16 nap határidő hosszabbítást tud elfogadni és így **Szerződő felek** a végteljesítési határidőként 2011. június 17-ét kölcsönösen elfogadják.

2. **Szerződő felek** a fent írtak figyelembevételével 1.1. pont szerinti szerződés 1.d. pontját az alábbiak szerint módosítják:

1.d.) Határidők:

Befejezési határidő:

2011.06.17.

(sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja)


3. Az egyes részteljesítési határidőket a szerződés 1. sz. melléklete szerinti részletes építési ütemterv módosítása jelen szerződés-módosítás 1. sz. mellékletét képezi.


4. **Vállalkozó** kérelemmel fordult továbbá **Megrendelőhöz**, melyben kérte a jelen szerződés-módosítás 2. sz. mellékletében szereplő utcabútorok és közvilágítási lámpatestek cseréjének elfogadását, tekintettel arra, hogy **Vállalkozó** által cserére javasolt utcabútorok és lámpatestek tekintetében a szerződéskötést követően ált be olyan körülmény, melynek következtében **Vállalkozó** szerződésszerű teljesítésben – önhibáján kívül – a szerződés módosítása nélkül akadályoztatva lenne. A Kbt. ide vonatkozó rendelkezésével összhangban az egyenértékű termékekre vonatkozó kiváltást **Megrendelő** elfogadja, mivel **Vállalkozó** az utcabútorok és lámpatestek szállítását a gyártó a végteljesítési határidőig nem tudja teljesíteni.

5. **Szerződő felek** között létrejött 1.1. pont szerinti szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.


Jelen szerződést **Szerződő felek** elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt, Budapest, 2011. május 23.


Megrendelő
Csontos Tamás
alpolgármester




VÉRTES-ÚT
Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Agostyáni út 78.
Bsz.: 12028900-00136638-00100000
Adószám: 12581799-2-11
2.


Vállalkozó
Pálfi Gergely
ügyvezető

1. sz. melléklet: módosított ütemterv

2. sz. melléklet: módosított beépítésre kerülő lámpatestek és utcabútorok listája

 2011. MÁJ 30.